

วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลหนองลาด

"บริหารแบบธรรมาภิบาล ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นชุมชนน่าอยู่
เคียงคู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียง "

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลหนองลาด ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุล
และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

[illegible]

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม และ พลังงานแบบ บูรณาการอย่าง สมดุลและยั่งยืน	6	741,300.00	4	110,000.00	4	110,000.00	4	110,000.00	4	110,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีตาม หลักธรรมาภิบาล และความมั่นคง	160	173,860,160.00	39	24,413,060.00	39	24,413,060.00	37	19,221,760.00	31	18,321,760.00
รวม	222	247,868,278.00	83	44,340,980.00	83	40,399,680.00	81	39,149,680.00	75	38,249,680.00

ผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองลาด ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติ งบประมาณ จำนวน **49 โครงการ** สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตาม หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	2	40,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว	9	530,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน	12	19,489,321
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ พลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน	1	20,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และความมั่นคง	34	5,759,800
รวม	58	25,839,121

คิดเป็นร้อยละของโครงการที่สามารถนำมาตั้งงบประมาณ ได้ดังนี้

$$58 \times 100 = 69.87$$

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลหนองลาด มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง									
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ	กิจกรรมการปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติภายในเขตตำบลหนองลาด	20,000	(มิ.ย.-ก.ย.68)	/			0.00	ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณหนองหมาคาบปลา โดยร่วมกับชาวบ้านจำปา , พัฒนาชุมชนอำเภอ ,รร.บ้านจำปา และ ศพค.บ.จำปา(โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ)
2	โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	กิจกรรม อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช ภายในเขตตำบลหนองลาด	20,000	(ม.ค.-ก.ย.68)	/			0.00	จัดกิจกรรมทำแนวกันไฟ (โดยโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ)
รวม 2 โครงการ			40,000					0.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว									
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	จัดกิจกรรม/รณรงค์ให้ประชาชนทราบ	120,000	(พ.ค.68)			/	120,000	(โอนลด)
2	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	จัดกิจกรรมวันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	50,000	(ธ.ค.67)			/	50,000	(โอนลด)
3	โครงการประเพณีแข่งเรือยาว	จัดกิจกรรมแข่งขันเรือยาว	100,000	(ก.ย.68)			/	100,000	(โอนลด)
4	โครงการประเพณีลอยกระทง	จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง	120,000	(พ.ย.67)	/			120,000	
5	โครงการภูไทยรำลึก	จัดกิจกรรมวันภูไทยรำลึก	50,000	(เม.ย.68)	/			49,985	
6	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา	จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	30,000	(ก.ค.68)	/			25,350	
7	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว	จัดกิจกรรมให้ความรู้กับเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	20,000	(ม.ค.-ส.ค.68)	/			20,000	
8	โครงการป้องกันและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	จัดกิจกรรมป้องกันและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	10,000	(พ.ค.-ก.ย.68)	/			18,727	<โอนเพิ่ม>
9	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	30,000	(ม.ค.-ส.ค.68)	/			30,000	
รวม 2 โครงการ			530,000					534,062	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน									
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนวัย ผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ	20,000	(เม.ย.68)			/	20,000	(โอนลด)
2	โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ	จัดกิจกรรมประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	30,000	(เม.ย.68)			/	30,000	(โอนลด)
3	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	30,000	(ต.ค.67 -ส.ค.68)	/			30,000	
4	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,486,700	(ต.ค.67 -ส.ค.68)	/			12,042,900	
5	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ	4,363,200	(ต.ค.67 -ส.ค.68)	/			3,957,000	
6	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	126,000	(ต.ค.67 -ส.ค.68)	/			111,500	
7	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	50,000	(ม.ค.68)	/			50,000	
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	- ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด. ๘๙๐,๘๒๐ บาท - ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ๓๒๒,๙๗๐ บ.	1,213,790	(ต.ค.67 -ส.ค.68)	/			956,619.20	
9	ค่าอาหารเสริม(นม)	๑.จ่ายค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กอนุบาล/ป.๑-๖ สพฐ. ภายในเขต ต.หนองลาด จำนวน ๘๙๔,๑๓๗.๔๐ บ. ๒.จ่ายค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กเล็ก ศพด.โรงเรียน ภายในเขต ต.หนองลาด จำนวน ๒๑๓,๔๙๓.๘๐ บ.	1,107,631	(ต.ค.67 -ส.ค.68)	/			757,868	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน (ต่อ)									
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
10	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	จัดกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	10,000	(มี.ค.-เม.ย. 68)			/	120,000	(โอนลด)
11	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	45,000	(ก.ค.-ส.ค. 68)	/			50,000	
12	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	สำรวจข้อมูลสัตว์สุนัขและแมว	7,000	(ส.ค.-ก.ย. 68)	/			100,000	<โอนเพิ่ม>
รวม 12 โครงการ			19,489,321					18,115,887.20	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน									
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชน ในการ คัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะเปียกใน ครัวเรือน	อบรมให้ความรู้ประชาชนในการคัด แยกขยะและบริหารจัดการขยะเปียก ในครัวเรือน	20,000	(พ.ค.-มิ.ย.68)			/	20,000	(โอนลด)
รวม 1 โครงการ			20,000					20,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง									
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและ พัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน	อบรมให้ความรู้และเพิ่มเพิ่มศักยภาพและ พัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน	20,000	(ม.ค.-ก.ย.68)	/			17,980	
2	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยข้างบ้านนายเจนศักดิ์ สมบัติศรี บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๗.๐๐ เมตร หน้า เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๔๔.๕๐ ตารางเมตร	300,700	(พ.ค.-ก.ย.68)	/			272,000	
3	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยข้างบ้านนายฉลาด ยั่งยืน (เริ่มจากถนน คสล.ตัวเดิม) บ้านดอน ยาวน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๙.๐๐ เมตร หน้า เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๓๑๖.๐๐ ตารางเมตร	192,500	(พ.ค.-ก.ย.68)	/			182,000	
4	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยเข้าเมรุ บ้านค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร หน้า เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้าง ละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๐๐ ตารางเมตร	118,200	(พ.ค.-ก.ย.68)	/			112,000	
5	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยหน้าสร้างหลวง (ต่อจาก คสล.เดิม) บ้านหนองลาด ม. 9 ต. หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔๒.๐๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือมี พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๖๘.๐๐ ตร.ม.	375,000	(พ.ค.-ก.ย.68)	/			347,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง									
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโรงเรียนบ้านจำปาศิริราษฎร์ (ต่อจากถนน คสล.เดิม) บ้านจำปา ม. 11 ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๓๒.๐๐ ตารางเมตร	300,900	(พ.ค.-ก.ย.68)	/			273,000	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านจำปา ไป สำนักสงฆ์ ปู่ตาจำปาธรรม (เริ่มจาก ถนน คสล.เดิม-เมรุ) ม. 5 ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๓๖.๐๐ ตารางเมตร	498,000	(พ.ค.-ก.ย.68)	/			498,000	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหน้าเทศบาลไปวัดป่าราษฎร์สามัคคี(เริ่มจากถนน คสล.เดิม) บ้านหนองลาด ม. 1 ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๓๐.๐๐ ตารางเมตร	140,700	(พ.ค.-ก.ย.68)			/	14,0000	(โอนลด)
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนรอบหนองผักบุ้ง ด้านบันไดลงหนอง)บ้านดอนยาวใหญ่ ม.3 ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๗๒.๐๐ ตารางเมตร	121,300	(พ.ค.-ก.ย.68)	/			4,300	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง									
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
10	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน (เริ่มจากรางระบายน้ำเดิม ถึงหน้าบ้านนายสุขสันต์ ศรีมีชัย) บ้านจำปา หมู่ที่ 11	ก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จ พร้อมฝาปิด ปริมาณงาน ยาว ๘๕.๕๐ เมตร	202,400	(ม.ค.-พ.ค.68)	/			201,000	
11	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อม ฝาปิด ภายในหมู่บ้าน (ต่อจากตัวเดิมข้าง ถนนลาดยาง)บ้านขาว หมู่ที่ 4	ก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จ พร้อมฝาปิด ปริมาณงาน ยาว ๕๐.๐๐ เมตร	118,300	(ม.ค.-พ.ค.68)	/			118,000	
12	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน (ต่อจากตัวเดิมหน้าบ้านนายศุภชัย วรจักร) บ้านหนองลาด หมู่ที่ 9	ก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จ พร้อมฝาปิด ปริมาณงาน ยาว ๖๕.๕๐ เมตร	147,900	(ม.ค.-พ.ค.68)	/			147,000	
13	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน (เริ่มจากรางระบายน้ำเดิม หน้าบ้าน นางอมรรัตน์ ศิริบุญ ถึง หน้าบ้านนาย เอกพจน์ สุทธิอาจ) บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6	ก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จ พร้อมฝาปิด ปริมาณงาน ยาว ๗๖.๕๐ เมตร	181,100	(ม.ค.-พ.ค.68)	/			180,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง									
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
14	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน (เริ่มจากตัวเดิมหน้าโรงผลิตปุ๋ย ชีวภาพ) บ้านจำปา หมู่ที่ 5	ก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จ พร้อมฝาปิด ปริมาณงาน ยาว ๑๔๒.๐๐ เมตร	336,200	(ม.ค.-พ.ค.68)	/			335,000	
15	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน (เริ่มจากหน้าบ้านนายทองใบ มุทาพร ถึง หน้าบ้านนางลำไย วรรณ) บ้านหนองลาด หมู่ที่ 9	ก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จ พร้อมฝาปิด ปริมาณงาน ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร	497,200	(ม.ค.-พ.ค.68)	/			495,000	
16	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน (เริ่มจากรางระบายน้ำเดิม ถึง หน้าบ้านนางวันลักษณ์ ศิริบุญ) บ้านหนองลาด หมู่ที่ 9	ก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จ พร้อมฝาปิด ปริมาณงาน ยาว ๗๕.๐๐ เมตร	177,500	(ม.ค.-เม.ย.68)	/			177,500	
17	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน (เริ่มจากหน้าศพด.บ้านหนองลาด หลังใหม่ ถึง หน้าศาลาประชาคม)บ้านหนองบก หมู่ที่ 8	ก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จ พร้อมฝาปิด ปริมาณงาน ยาว ๒๐๔.๐๐ เมตร	498,500	(ม.ค.-เม.ย.68)	/			497,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง									
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
18	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน (เริ่มจากหน้าบ้านนางบุญทอง ศรีวงศา ถึง คลองรอบหนองหมาคาบปลา) บ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10	ก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จ พร้อมฝาปิด ปริมาณงาน ยาว ๗๓.๐๐ เมตร	172,800	(ม.ค.-พ.ค.68)	/			172,000	
19	โครงการงานก่อสร้างกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองลาด	ก่อสร้างกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองลาด หมู่ที่ ๘ รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองลาดกำหนด (เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๘)	497,900	(ม.ค.-พ.ค.68)	/			497,000	
20	โครงการงานติดตั้งปั้มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) บ้านหนองแวงน้อย ม.7 ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร	ติดตั้งปั้มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองลาดกำหนด	79,800	(ม.ค.-พ.ค.68)	/			79,800	
21	โครงการงานปรับปรุงสนามฟุตบอลหญ้าเทียม เทศบาลตำบลหนองลาด หมู่ที่ 9	ปรับปรุงสนามฟุตบอลหญ้าเทียม เทศบาลตำบลหนองลาด หมู่ที่ ๙ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองลาดกำหนด	497,900	(มี.ค.-มิ.ย.68)	/			497,000	
22	โครงการจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้า	จัดกิจกรรมโครงการจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้า	20,000	(ม.ค.-เม.ย.68)	/			20,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง									
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
23	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	จัดตั้งจุดตรวจผู้ใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไปมาช่วงเทศกาลปีใหม่	10,000	(ธ.ค.67-ม.ค.68)	/			9,135	
24	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	จัดตั้งจุดตรวจผู้ใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไปมาช่วงเทศกาลสงกรานต์	10,000	(เม.ย.68)	/			8,145	
25	โครงการฝึกอบรมทบทวนและซักซ้อมแผนป้องกันภัย	ฝึกอบรมทบทวนและซักซ้อมแผนป้องกันภัย	30,000	(มี.ค.68)			/	30,000	<โอนลด>
26	โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา	จัดกิจกรรมอบรมและให้ความรู้ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา	20,000	(มิ.ย.68)	/			19,400	
27	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลหนองลาด	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	80,000	(ต.ค.67-ก.ย.68)	/			13,178	
28	โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับพนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง	10,000	(ม.ค.-ก.ย.68)	/			10,000	
29	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน	อบรมให้ความรู้และเพิ่มเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน	20,000	(ม.ค.-ก.ย.68)	/			28,912	<โอนเพิ่ม>

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง									
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
30	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานทั้งในและนอกสถานที่ เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานทั้งในและนอกสถานที่ เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	20,000	(ม.ค.-ก.ย.68)			/	20,000	(โอนลด)
31	โครงการวันเทศบาล	จัดกิจกรรม โครงการวันเทศบาล	20,000	(เม.ย.68)			/	20,000	(โอนลด)
32	โครงการส่งเสริมการพัฒนาศุขภาพและพลานามัย	จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศุขภาพและพลานามัย	10,000	(ม.ค.-ก.ย.68)			/	10,000	(โอนลด)
33	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและประชาธิปไตย	อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและประชาธิปไตย	20,000	(ม.ค.-ก.ย.68)			/	20,000	(โอนลด)
34	โครงการขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดประชุมประชาคมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนา	15,000	(ม.ค.-ก.ย.68)			/	15,000	(โอนลด)
รวม 34 โครงการ			5,789,800					5,466,350	

การดำเนินงานสำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน									
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	อุดหนุนสำหรับกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ	จ่ายงบประมาณอุดหนุนสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ	30,000	(ต.ค.67-ก.ย.68)	/			30,000	
2	อุดหนุนอาหารกลางวัน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเพื่อให้เด็กอนุบาล/ป.๑-๖ สังกัด สพฐ.ได้รับอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการ ๑.รร.บ้านดอนยาวา ๒.รร.บ้านจำปาฯ ๓.รร.บ้านหนองลาดฯ	1,861,200	(ต.ค.67-ก.ย.68)	/			1,877,348	
รวม 2 โครงการ			1,891,200					1,907,348	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง									
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	อุดหนุนเทศบาลตำบลวาริชภูมิ ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนงบประมาณให้กับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	(ต.ค.67-ก.ย.68)	/			20,000	
2	อุดหนุนหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านภายในตำบลหนองลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	๑. จัดกิจกรรมการรณรงค์และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด (To Be Mumber One) หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๗,๙ ๒. จัดกิจกรรมสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน หมู่ที่ ๕,๑๐,๑๑ ๓. จัดกิจกรรมให้ความรู้ดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน หมู่ที่ ๖ ๔. จัดกิจกรรมรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๘	220,000	(ม.ค.-ก.ย.68)	/			220,000	
รวม 2 โครงการ			240,000					240,000	

การดำเนินงานสำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน									
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการธนาคารขยะ (การมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยและกำจัดขยะของเสียอันตรายในชุมชน)	เพื่อให้ประชาชนรู้วิธีการกำจัดขยะ	-	(ต.ค.67-ก.ย.68)	/			-	
รวม 1 โครงการ			-					-	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง									
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	กิจกรรมส่งเสริมพลเมืองดี	เพื่อส่งเสริมพลเมืองดีให้มีกำลังใจ และ ค่านิยมที่ดีให้กับสังคม	-	(มี.ค.-มิ.ย.68)	/			-	
2	กิจกรรมเสริมสร้างการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในการ ปฏิบัติงาน	เพื่อเสริมสร้าง พฤติกรรมและวิธีการ ทำงานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ของพนักงาน	-	(มี.ค.-มิ.ย.68)	/			-	
3	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บภาษี	เพื่อเพิ่มให้การจัดเก็บภาษี มีประสิทธิภาพ และจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น	-	(มี.ค.-เม.ย.68)	/			-	
รวม 3 โครงการ			-					-	

การดำเนินงานสำหรับโครงการของงบประมาณรายจ่าย จากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง									
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการปรับปรุง (ถนนสายบ้านหนองลาด ไป ห้วยแล้ง) บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	ลงหินลูกรัง จำนวน ๒๘๒ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่ง	98,600	(ม.ค.-มี.ค.68)	/			98,600	
2	โครงการปรับปรุงถนน (ถนนรอบหนองลาด) บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	ลงหินลูกรัง จำนวน ๑๔๔ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่ง	50,300	(ต.ค.-ธ.ค.67)	/			50,300	
3	โครงการปรับปรุง (ถนนสายบ้านหนองลาด ไป ห้วยแล้ง) บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	ลงหินลูกรัง จำนวน ๒๘๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่ง	98,600	(ต.ค.-ธ.ค.67)	/			98,600	
4	โครงการปรับปรุงถนน (ถนนรอบหนองลาด) บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	ลงหินลูกรัง จำนวน ๑๔๔ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่ง	50,300	(ม.ค.-มี.ค.68)	/			50,300	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง									
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
5	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหน้าเทศบาลไปวัดป่าราษฎร์สามัคคี(เริ่มจากถนน คสล.เดิม) บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔๖.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ย ข้างละ ๑.๐๐ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๓๐.๐๐ ตร.ม. ขนาดตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑	151,600	(ม.ค.-มี.ค.68)	/			151,600	
6	โครงการปรับปรุงถนน (ขอยข้างที่สาธารณะหนองโคกคำ) บ้านค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	ลงหินลูกรัง จำนวน ๑๔๔ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่ง	50,300	(ต.ค.-ธ.ค.67)	/			50,300	
7	โครงการปรับปรุงถนน (ขอยคันห้วยหินลาด ผังทิศตะวันตก) บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	ลงหินลูกรัง จำนวน ๑๔๗ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่ง	51,400	(ต.ค.-ธ.ค.67)	/			51,400	
8	โครงการปรับปรุงถนน (ขอยคันห้วยกุดแล้ง ผังทิศตะวันตก) บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	ลงหินลูกรัง จำนวน ๒๐๔ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่ง	71,300	(ต.ค.-ธ.ค.67)	/			71,300	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง									
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
9	โครงการปรับปรุง (ขอยคลองน้ำ) บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	ลงหินลูกรัง จำนวน ๒๓๔ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่ง	81,800	(ต.ค.-ธ.ค.67)	/			81,800	
10	โครงการปรับปรุงถนน (ขอยขางนา นายบุญเรียน เชียงแมน) บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	ลงหินลูกรัง จำนวน ๒๗๖ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่ง	96,500	(ต.ค.-ธ.ค.67)	/			96,500	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยขางบ้านนางจรรณี โอตพล) บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๓๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๒๒.๕๐ ตร.ม. ขนาดตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑	77,700	(ม.ค.-มี.ค.68)	/			77,700	
12	โครงการปรับปรุงถนน (ขอยขางนายสายชล ไชยบุผา) บ้านจำปา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	ลงหินลูกรัง จำนวน ๑๔๔ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่ง	50,300	(ม.ค.-มี.ค.68)	/			50,300	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง									
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
13	โครงการปรับปรุงถนน (ซอยข้างนา นายพรศักดิ์ เมืองจันทร์) บ้านจำปา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	ลงหินลูกรัง จำนวน ๑๔๔ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่ง	50,300	(ต.ค.-ธ.ค.67)	/			81,800	
14	โครงการปรับปรุงถนน (ซอยข้างนา นายปฐมเดช ไชยบุบผา) บ้านจำปา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	ลงหินลูกรัง จำนวน ๑๔๔ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่ง	50,300	(ต.ค.-ธ.ค.67)	/			96,500	
15	โครงการปรับปรุงถนน (ซอยข้างนา นายกันต์หา กิ่งทอง) บ้านจำปา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	ลงหินลูกรัง จำนวน ๒๗๖ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่ง	96,500	(ต.ค.-ธ.ค.67)	/			77,700	
16	โครงการปรับปรุงถนน (ซอยข้างนา นางพร บุตรแก้ว) บ้านจำปา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	ลงหินลูกรัง จำนวน ๑๔๔ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่ง	50,300	(ต.ค.-ธ.ค.67)	/			50,300	
๑๗	โครงการงานวางท่อระบายน้ำ บ้านจำปา หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	วางท่อระบายน้ำ (ท่อกลม) ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๐ ท่อน พร้อมทำการกลบดินหลังท่อ	50,300	(ม.ค.-มี.ค.68)	/			50,300	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง									
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
18	โครงการปรับปรุงถนน (ซอยข้างนางหนูจันทร์ ไชยบุบผา) บ้านจำปา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	ลงหินลูกรัง จำนวน ๑๔๔ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่ง	50,300	(ม.ค.-มี.ค.68)	/			50,300	
19	โครงการปรับปรุงถนน (ซอยข้างสำนักสงฆ์จำปาธรรมไปหนองโคกคำ) บ้านจำปา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	ลงหินลูกรัง จำนวน ๑๔๔ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่ง	50,300	(ต.ค.-ธ.ค.67)	/			50,300	
20	โครงการปรับปรุงถนน (ซอยข้างบ้านนายเจนศักดิ์ สมบัติศรี) บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	ลงหินลูกรัง จำนวน ๒๐๔ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่ง	71,300	(ต.ค.-ธ.ค.67)	/			71,300	
21	โครงการปรับปรุงถนน (ซอยเขาที่สาธารณะประโยชน์ บ้านขาว บ้านหนองแวงน้อย) บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	ลงหินลูกรัง จำนวน ๑๔๔ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่ง	50,300	(ต.ค.-ธ.ค.67)	/			50,300	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง									
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เริ่มจากถนน คสล.ถึง ถนนสายบ้านหนองแขงน้อยไปบ้านหนองเจริญ) บ้านหนองแขงน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๖.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๖๖.๐๐ ตร.ม. ขนาดตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑	175,600	(ม.ค.-มี.ค.68)	/			175,600	
23	โครงการปรับปรุงถนน (ถนนสายหนองนาแซง ไป หนองแซ่) บ้านหนองบาก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	ลงหินลูกรัง จำนวน ๑๔๔ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่ง	50,300	(ต.ค.-ธ.ค.67)	/			50,300	
24	โครงการปรับปรุงถนน (ซอยข้างบ้านนางหนูพิน วงศ์คำผิว) บ้านหนองบาก ม.8ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร	ลงหินลูกรัง จำนวน ๑๔๔ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่ง	50,300	(ม.ค.-มี.ค.68)	/			50,300	
25	โครงการปรับปรุงถนน (ซอยข้างบ้านนางมลประภา คำภาพันท์) บ้านหนองบาก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	ลงหินลูกรัง จำนวน ๑๔๔ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่ง	50,300	(ม.ค.-มี.ค.68)	/			50,300	
26	โครงการปรับปรุงถนน (ซอยข้างนายไพบูลย์ ศรีตาดิษฐ์) บ้านหนองบาก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	ลงหินลูกรัง จำนวน ๒๘๒ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่ง	98,600	(ม.ค.-มี.ค.68)	/			98,600	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง									
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
27	โครงการปรับปรุงถนน (ซอยข้างนา นายเกษร โคตรวิชา) บ้านหนองบาก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	ลงหินลูกรัง จำนวน ๒๘๒ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่ง	98,600	(ม.ค.-มี.ค.68)	/			98,600	
28	โครงการก่อสร้างระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน (เริ่มจากหน้าบ้านนางสมัย เหล่าบัว ถึง หน้าบ้านนายทักษิณ ศรีนงห้าง) บ้านหนองบาก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	ยาว ๒๑๐ ม. (ตามแบบ ทต.หนองลาด กำหนด)	497,200	(ม.ค.-มี.ค.68)	/			497,200	
29	โครงการปรับปรุงพื้นที่หลังสำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด บ้านหนองลาด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	ลงหินลูกรัง จำนวน ๒๑๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่ง	73,400	(ต.ค.-ธ.ค.67)	/			73,400	
30	โครงการงานก่อสร้างลานคอนกรีต บ้านหนองลาด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	จำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลหนองลาด)	95,200	(ม.ค.-มี.ค.68)	/			95,200	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง									
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
31	โครงการปรับปรุง (ซอยข้างนายนอม กัลยาไสย) บ.จำปาทอง หมู่ที่ 10 ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร	ลงหินลูกรัง จำนวน ๑๖๒ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่ง	56,600	(ม.ค.-มี.ค.68)	/			56,600	
32	โครงการปรับปรุง (ซอยหน้า รพ.สต. จำปาทอง) บ.จำปาทอง หมู่ที่ 10 ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร	ลงหินลูกรัง จำนวน ๑๔๔ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่ง	50,300	(ม.ค.-มี.ค.68)	/			50,300	
33	โครงการงานปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด (หลังใหม่)	รื้อห้องน้ำ จำนวน ๒ ห้อง พร้อมปรับปรุงบ่อเกรอะ-บ่อซึม, ติดตั้งเพดาน, ติดตั้งประตู-หน้าต่าง, ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง, ตามแบบเทศบาลหนองลาด	260,000	(ม.ค.-มี.ค.68)	/			260,000	
34	โครงการงานก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด	ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด ขนาดตามแบบเทศบาลตำบลหนองลาด	495,000	(ต.ค.-ธ.ค.67)	/			495,000	
35	โครงการจัดซื้อรถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาน ขนาดไม่น้อยกว่า 4.5 ตัน เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า พร้อมหัวเจาะไฮดรอลิก ชุดลากจูง บั๊กกี้เล็ก และเครื่องตัดหญ้า สำหรับติดแบคโฮ	เป็นรถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔.๕ ตัน เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔๐ แรงม้า มีใบมีดตัดดินด้านหน้า ตัวรถสามารถหมุนรอบตัวได้ ควบคุมการขับเคลื่อนและการชุดด้วยระบบไฮดรอลิกพร้อม เทรลเลอร์พ่วงลากจูง, หัวเจาะกระแทกคอนกรีตจำนวน ๑ หัว, บั๊กกี้เล็ก จำนวน ๑ อัน, และเครื่องตัดหญ้าสำหรับติดแบคโฮ จำนวน ๑ เครื่อง	1,899,000	(ต.ค.-ธ.ค.67)	/			1,899,000	
รวม 35 โครงการ			5,399,000					5,399,000	

